



In deze Risicotabel zijn de relevante risico's opgenomen die de Opdrachtgever (OG) bij de Opdrachtnemer (ON) onder de aandacht wenst te brengen zodat de ON bij de aanpak daarop gerichte maatregelen kan opstellen en uitvoeren. De ON neemt die maatregelen in zijn aanpak op bij de beheersing van de risico's en bij het kwaliteitsmanagement.

Categorie	Risico	Kans	Impact	Beheersmaatregelen
Technisch inhoudelijk	De ingewonnen of verkregen data of informatie is van onvoldoende kwaliteit.	Middel	Middel	ON zorgt voor een uitgebreid plan van aanpak met beheersmaatregelen waarmee de mogelijke risico's van verkregen data van onvoldoende kwaliteit kunnen worden beheerst.
Project-beheersing	Er komen werkzaamheden bij die op dit moment niet in de planning zijn opgenomen of de omvang van de werkzaamheden veranderd.	Middel	Middel	Met de OG zal overleg plaatsvinden over de mogelijke risico's die hierdoor ontstaan en mogelijke beheersmaatregelen hiervoor. Om risico te verkleinen is vooraf uitgebreide inventarisatie gedaan van de omvang van de werkzaamheden. Werkzaamheden met een substantieel karakter die niet door de ON konden worden voorzien, komen in ieder geval niet voor rekening van de ON. Indien werkzaamheden beperkt en niet-substantieel zijn, dan wel de risico's kunnen worden uitgesloten of beheersbaar zijn, worden deze door de ON meegenomen in de planning en de begroting.
Project-beheersing	Personeelwisselingen bij ON of OG.	Klein	Groot	De planning halen is een essentieel vereiste. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer dient achtervang geregeld te hebben om evt uitval op te vangen.
Project-beheersing	In de werkwijze is te weinig aandacht voor afstemming met Rijkswaterstaat-onderdelen en zoetwaterregio's.	Middel	Groot	Uitvoeringsvoorstellen en planning door ON moeten intensief zijn afgestemd met OG en met andere RWS-onderdelen en zoetwaterregio's.
Project-beheersing	Eindproduct niet op tijd klaar, bijvoorbeeld doordat werk omvangrijker is dan gedacht, of er ontstaat om andere redenen vertraging in de oplevering	Middel	Groot	Intensieve afstemming opdrachtgever - opdrachtnemer, plus goede afstemming verzorgen ook met derden partijen
Inkoop	Budgetoverschrijding	Middel	Klein	Er is een uitgebreide raming opgesteld wat goed inzicht geeft in te verwachte werkzaamheden en bijhorend budget.