

Detailplanning ontwerpfase

Versie 2.0 d.d. 5 juni 2024

Na gunning worden de data van overleggen en deadlines ingepland

Taak	doorlooptijd	Datum / Deadline	
Voorontwerp	17 weken		
startoverleg	2 uur	n.t.b.	
Project kwaliteitsplan	2 weken	n.t.b.	
Verificatieplan - Voorontwerp	2 weken	n.t.b.	
Ontwerp indeling	2 weken	n.t.b.	
Beoordeling ontwerp indeling en verificatieplan door opdrachtgever	1 week	n.t.b.	
Ontwerpoverleg 2-wekelijks	2-wekelijks 2 uur	n.t.b.	
Concept voorontwerp	8 weken	n.t.b.	
voorontwerp incl. kostenraming	2 weken	n.t.b.	
beoordeling faseresultaat door opdrachtgever	2 weken	n.t.b.	
Commentaar verwerken in Voorontwerp	1 week	n.t.b.	
Vaststellen Voorontwerp	1 week	n.t.b.	

Definitief ontwerp	14 weken		
Ontwerpoverleg 2-wekelijks	2-wekelijks 2 uur	n.t.b.	
Concept definitief ontwerp	8 weken	n.t.b.	
Definitief ontwerp incl. kostenraming	2 weken	n.t.b.	
beoordeling faseresultaat door opdrachtgever	2 weken	n.t.b.	
Commentaar verwerken in Definitief ontwerp	1 week	n.t.b.	
Vaststellen definitief ontwerp	1 week	n.t.b.	

Technisch ontwerp (STABU-bestek)	12 weken		
Ontwerpoverleg 2-wekelijks	2-wekelijks 2 uur	n.t.b.	
Concept technisch ontwerp (STABU-bestek)	6 weken	n.t.b.	
Technisch ontwerp (STABU-bestek) incl. kostenraming	2 weken	n.t.b.	
beoordeling faseresultaat door opdrachtgever	2 weken	n.t.b.	
Commentaar verwerken in Technisch ontwerp (STABU-bestek)	1 week	n.t.b.	
Vaststellen Technisch ontwerp (STABU-bestek)	1 week	n.t.b.	