

Project: SPOT
Betreft: Globale overallplanning

Datum: 12 mei 2025

Versie: 4.0

Id	Overzicht	Task Name	Begin	datum	Einde	datum	Tijdschaak																																															
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033																																						
1	1	Grondontwikkeling	maa 1-1-24	vri 15-8-25	1		Grondontwikkeling																																															
21	2	Projectbrief	maa 24-6-24	vri 10-1-25	2		Projectbrief																																															
29	3	Programma's van eisen	maa 26-2-24	maa 19-5-25	3		Programma's van eisen																																															
30	4	Aanbesteding Ontwerp	maa 12-2-24	vri 23-5-25	4		Aanbesteding Ontwerp																																															
31	5	Ontwerpverkenning casco en R+F	maa 26-5-25	vri 5-9-25	5		Ontwerpverkenning casco en R+F																																															
32	6	Structuurontwerp (SO)	maa 8-9-25	don 14-5-26	6		Structuurontwerp (SO)																																															
33	7	Validatie en goedkeuring Structuurontwerp	vri 20-2-26	don 14-5-26	7		Validatie en goedkeuring Structuurontwerp																																															
34	8	Voorlopig Ontwerp (VO)	vri 27-2-26	don 1-4-27																																																		
35	9	Validatie en goedkeuring Voorlopig Ontwerp	vri 8-1-27	don 1-4-27	9		Validatie en goedkeuring Voorlopig Ontwerp																																															
36	10	Definitief Ontwerp (DO)	vri 15-1-27	don 17-2-28																																																		
37	11	Validatie en goedkeuring Definitief Ontwerp	vri 26-11-27	don 17-2-28	11		Validatie en goedkeuring Definitief Ontwerp																																															
38	12	Omgevingsvergunning	vri 18-2-28	don 6-7-28	12		Omgevingsvergunning																																															
39	13	Technisch Ontwerp (TO)	maa 29-11-27	don 26-10-28																																																		
40	14	Validatie en goedkeuring Technisch Ontwerp	vri 4-8-28	don 26-10-28	14		Validatie en goedkeuring Technisch Ontwerp																																															
41	15	Selectie aannemer(s) / bouwvoorbereiding & realisatie	vri 26-5-28	vri 17-12-32	15		Selectie aannemer(s) / bouwvoorbereiding & realisatie																																															
42	16	Oplevering	vri 17-12-32	vri 17-12-32	16		Oplevering																																															
43																																																						
44																																																						
45																																																						
46	17		din 18-6-24	din 18-6-24	17		17																																															