



Verslag Inlichtingenbijeenkomst en schouw

Plaats: Dijkgraaf A.M. Gelukweg 1, Vrouwenpolder. (Topshuis, Oosterscheldekering)

Datum: 02-09-2025

Zaaknummer: 31209104

Project: Reviseren gelijkloopinstallaties

Deelnemers: zie presentielijst

Kennismaking en introductie

Esther Verheij (projectmanager OSK) heet iedereen welkom en stelt de deelnemers aan de zijde van Rijkswaterstaat voor.

Via een presentatie (bijgevoegd als bijlage) zullen de deelnemers meegenomen worden in de scope van het project en de aandachtspunten. De presentatie gaat in op de volgende onderwerpen: 1. Kennismaking en introductie 2. Scope 3. Uitvoering 4. Veiligheid 5. Aanbestedingsprocedure

Voorafgaand aan de presentatie geeft Esther nog een aantal punten mee:

1. De urgentie van het project. Onlangs kwam het al in de media, maar er is noodzaak aan het tijdig starten en afronden van het project. Het streven is om op 24 november 2025 te gunnen en 1 april 2026 van start te gaan met de uitvoering van de werkzaamheden
2. Het is mogelijk om onder voorwaarden ook werkzaamheden uit te voeren tijdens het stormseizoen. Dit zal verder worden toegelicht tijdens de presentatie.
3. Vragen die vandaag gesteld worden en voor iedereen van belang zijn, dienen via TenderNed in de vraag en antwoord module gesteld te worden.

Scope

Anno van Dijke (adviseur techniek) geeft een toelichting op de scope van het werk en geeft enkele specifieke aandachtspunten voor het werk mee:

1. getij en waterstanden
2. displaystanden(DPS)

Uitvoering in het stormseizoen

Het uitgangspunt is nee, tenzij. De beschikbare tijd voor de uitvoering is redelijk beperkt.

Normaliter worden werkzaamheden op de OSK uitgevoerd van april tot oktober. In dit geval geeft het contract de mogelijkheid om in het geval dat en alleen onder strikte voorwaarden, er ook in het stormseizoen gewerkt mag worden. Dat is uiteraard een risico in het kader van Arbo veiligheid en voor de functionaliteit van de kering. Voor de functionaliteit dient de kering binnen 48 uur te functioneren.

Vanuit de zaal komt de vraag of 48 uur enkel om werkbare uren gaat. Dat is niet het geval en dat zal inhouden dat ook RWS 48 uur bereikbaar moet zijn. Daar moeten dus afspraken over gemaakt worden.

Veiligheid

Martijn Visch (veiligheidskundige) geeft een toelichting op het onderwerp veiligheid. RWS hanteert de regel 'Iedereen elke dag veilig thuis'.

Aanbestedingsprocedure

Mandy Ouweeneel (inkoopadviseur) geeft een toelichting op de aanbestedingsprocedure. We zullen gebruik maken van de Mededingingsprocedure met onderhandeling, omdat er enige spoed geboden is bij deze aanbesteding.

Vragen vanuit de zaal:

1. Hoe kan er een gelijk speelveld gehanteerd worden binnen deze procedure? Het kan zijn dat de partij met de hoogste 1^e inschrijving na de onderhandelingsperiode ineens zakt met de prijs.

Mandy licht toe dat het doel vooral is om in de onderhandelingsgesprekken te verkennen of er afwijkingen/risico's gezien worden in de aanbieding om zo de kans te vergroten op een gelijk speelveld. Vertrouwelijke informatie zal uiteraard zo behandeld worden. Als basis hanteren we de staat van ontleding om bij bijzonderheden het gesprek met elkaar aan te gaan. We verwachten een wederzijdse open houding in de gesprekken.

Als voorbeeld benoemen wij de aanbesteding van Schuifaanslagen. Hierbij is echter ook een plan van aanpak gevraagd (welke niet op kwaliteit werd beoordeeld) maar waarbij we meekeken met de gegadigden of zij de scope en eventuele risico's inzichtelijk hadden. Dit heeft toch de voorkeur bij een aantal gegadigden, omdat je daar makkelijker dialoog over kan voeren dan enkel de prijs.

→ **Actie RWS: uitzoeken of we het indienen van een (simpele) plan van aanpak nog mogen toevoegen aan de contractstukken.**

2. Waar zit de snelheid in deze aanbestedingsprocedure? Er mag gebruik gemaakt worden van kortere wettelijke termijnen.
3. De snelheid van de procedure roept meerdere vragen op. We zijn ons ervan bewust dat het een erg sportieve planning is, maar vanuit de beheerder is oplevering werkzaamheden eind 2027 als eis meegegeven in verband met de huidige toestand van de Gelijkloopinstallaties. Er is nu geen mogelijkheid na selectie om vragen te stellen. Is er mogelijkheid nog een tweede vragenronde na selectie in te plannen? (2/3 weken de tijd wordt aangegeven vanuit gegadigden)

→ **Actie RWS: kijken of er een tweede vragenronde ingepland kan worden.**

4. Waar ligt de ontwerpverantwoordelijkheid bij de aannemer?
Anno geeft aan dat die er in principe niet is. Het ontwerp gedeelte zou alleen om het kleine omloopwiel gaan, waar geen tekening van is. We zien dus geen ontwerpzaken m,u.v. bijvoorbeeld een hulpconstructie. De zorg vanuit de partijen is dat het aantonen van de eis lastig is als er geen ontwerpverplichting is.

→ **Actie RWS: Kijken welke tekeningen we beschikbaar hebben, welke aantallen aan onderdelen er beschikbaar zijn en ook wat er ontworpen moet worden. Niet enkel de afmeting, maar ook bijvoorbeeld het type kunststof.**

5. Er worden vragen gesteld m.b.t. het gunnen op laagste prijs in plaats van op BPKV. De gegadigden geven aan dat hiermee de kans groter wordt dat partijen kwaliteit op een lager pitje zetten om aan de laagste prijs te kunnen voldoen. Ook vanuit RWS is dit een lastige keuze geweest. Het tempo wat we willen houden in de aanbesteding is hiervoor doorslaggevend geweest. Ook wordt kwaliteit voor een deel al voorgeschreven in de eisen binnen het contract en kan er tijdens de dialooggesprekken nog onderling worden afgestemd, wat de kwaliteit ten goede zal doen.

Vanuit RWS wordt de vraag gesteld of de uitvoeringsperiode van 2 jaar, waarbij ook in het stormseizoen gewerkt mag worden, voldoende tijd is om de werkzaamheden uit te voeren. Gegadigden kunnen hier nog niet direct antwoord opgeven, maar geven wel aan dat de voorbereidingstijd erg 'sportief' is.

LUNCH

Met een deel van de gegadigden van het ochtendgedeelte is er een werkbezoek aan S5 gebracht. Tijdens dit werkbezoek is de codegeverkast geopend om de onderdelen die er inzitten en gereviseerd dienen te worden te bekijken. De grenzen van tot waar de te reviseren onderdelen zich bevinden zijn aangewezen en besproken.