

Tijdschema voorbereiding voor uitvoering per deelopdracht

Stap	Acties opdrachtgever	Acties opdrachtnemer	Termijn	Week Na bekendmaking deelopdrachten
1.	Bekendmaking deelopdrachten middels tekening en lege IBIS bestanden		Elk kwartaal, voor uitvoering in volgend kwartaal	
2.	Inventarisatie t.b.v. hergebruik materialen	Inventarisatie t.b.v. hergebruik materialen	Binnen 1 week na bekendmaking deelopdracht	Week 1
3.		Indienen deelopdracht: Resultaatsverplichtingen en eenheidsprijzen in IBIS, inclusief een ondertekende controleverklaring	Binnen 3 weken na bekendmaking deelopdracht	Week 3
4.		Indienen gedetailleerde werkplan en rapport hergebruik materialen	Binnen 3 weken na bekendmaking deelopdracht	Week 3
5.	Controle documenten (resultaatsverplichtingen, hoeveelheden, prijzen, controle verklaring, werkplan, rapport hergebruik) en terugkoppeling		Binnen 1 week na indiening documenten	Week 4
6.		Verwerken opmerkingen, definitief maken documenten en indienen.	Binnen 1 week na ontvangst opmerkingen	Week 5
7.	Goedkeuring en definitief maken deelopdracht voor uitvoering.		Binnen 1 week na ontvangst definitieve documenten	Week 6
8.		Opstellen BLVC plan/ verkeersplan	Uiterlijk 7 weken na bekendmaking deelopdracht	Week 7
9.	Controle BLVC plan/ verkeersplan		Binnen 1 week na ontvangst BLVC plan/ verkeersplan	Week 7/ Week 8
10.	Definitief maken BLVC plan/ verkeersplan	Definitief maken BLVC plan/ verkeersplan	Binnen 1 week na ontvangst opmerkingen	Week 8
11.		Indienen verkeersplan in Melvin	Uiterlijk 8 weken na bekendmaking deelopdracht	Week 8
12.		Start uitvoering	8 weken na indienen verkeersplan in Melvin	Week 16