

Print datum: 11-7-2025

O	GS	Ambtelijk Opdrachtgever (Team Maatschappelijke Ontwikkeling; MO)
PM	GS	Projectmanagement (Team Projecten)
A		Architect
C		Constructeur
I		Adviseur installaties, Bouwfysica en Duurzaamheid
BR		Adviseur Brandveiligheid
DT	GS	Directievoering/Toezicht (Team Projecten)
BK		Bouwkosteskundige (assistentie met FINANCIËLE controle Team Projecten)
AAN		Aannemer

Fase VO en DO worden samengevoegd

code	taaknr	taakomschrijving	thema	themaomschrijving
1		Fase Initiatief/ haalbaarheid		
2		Fase Projectdefinitie		
5		Fase Voor- en Definitief Ontwerp		
6		Technisch Ontwerp / Bestek		
7		Fase Prijs- en contractvorming (aannemingsovereenkomst)		
8		Fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp		
08.01.010	764	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	01	Opdrachtgeving
08.01.020	765	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	01	Opdrachtgeving
08.02.020	1148	Voorbereiden contracteren van participanten	02	Contracten
08.02.030	1654	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	02	Contracten
08.02.040	1653	Contracteren van participanten	02	Contracten
08.02.045	1986	Contracteren aanvullende expertise	02	Contracten
08.03.020	1656	Actueel houden PvE	03	Programma van Eisen
08.04.010	843	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw	04	Architectuur/ bouwkunde
08.04.030	1666	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw	04	Architectuur/ bouwkunde
08.04.110	845	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten	04	Architectuur/ bouwkunde
08.04.130	855	Maken revisietekeningen bouwkundig werk	04	Architectuur/ bouwkunde
08.04.140	1677	Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties	04	Architectuur/ bouwkunde
08.05.010	858	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur	05	Interieur
08.05.060	860	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten	05	Interieur
08.05.070	870	Maken revisietekeningen Interieur	05	Interieur
08.06.010	915	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap	06	Landschap
08.06.060	917	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap	06	Landschap
08.06.070	1763	Maken revisietekeningen Landschap	06	Landschap
08.07.010	903	Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
08.07.020	904	Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
08.07.100	3001	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
08.07.110	3002	Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
08.08.010	781	Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies	08	Constructie
08.08.020	1670	Opstellen overzicht belastingen	08	Constructie
08.08.030	2794	Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal	08	Constructie
08.08.035	2795	Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies	08	Constructie
08.08.040	802	Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster)	08	Constructie
08.08.040.01	803	Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	08	Constructie
08.08.040.02	1671	Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	08	Constructie
08.08.040.03	806	Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	08	Constructie
08.08.040.04	804	Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	08	Constructie
08.08.040.05	805	Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies	08	Constructie
08.08.040.06	807	Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies)	08	Constructie
08.08.040.08	786	Beoordelen van sparingstekeningen	08	Constructie
08.08.040.09	808	Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies)	08	Constructie
08.08.040.10	812	Controleren van buigstaten	08	Constructie
08.08.040.11	813	Controleren nettenplannen en nettenlijsten	08	Constructie
08.08.040.12	810	Maken buigstaten	08	Constructie
08.08.040.13	811	Maken nettenplannen en nettenlijsten	08	Constructie
08.08.060	814	Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster)	08	Constructie
08.08.060.01	1672	Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton)	08	Constructie
08.08.060.02	815	Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton)	08	Constructie
08.08.060.03	818	Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton)	08	Constructie
08.08.060.04	3003	Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanica-model conform KIWA Criteria 73/06	08	Constructie
08.08.060.05	1679	Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton)	08	Constructie
08.08.060.06	816	Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton)	08	Constructie
08.08.060.07	3004	Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton)	08	Constructie
08.08.060.08	3011	Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen	08	Constructie
08.08.060.09	3005	Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen	08	Constructie
08.08.060.10	3006	Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen	08	Constructie
08.08.060.11	3007	Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen	08	Constructie
08.08.060.12	3008	Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen	08	Constructie
08.08.060.13	3009	Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen	08	Constructie
08.08.060.14	3010	Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen	08	Constructie
08.08.060.15	819	Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)	08	Constructie
08.08.060.16	1683	Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton)	08	Constructie
08.08.060.17	1684	Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)	08	Constructie
08.08.060.18	1680	Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)	08	Constructie
08.08.060.19	1682	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton)	08	Constructie
08.08.060.20	1681	Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)	08	Constructie
08.08.080	822	Detaillering voor staalconstructies (cluster)	08	Constructie
08.08.080.01	828	Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)	08	Constructie
08.08.080.02	823	Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies)	08	Constructie
08.08.080.03	825	Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies)	08	Constructie
08.08.080.04	826	Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies)	08	Constructie
08.08.080.05	3012	Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies)	08	Constructie
08.08.080.06	1687	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)	08	Constructie
08.08.080.07	827	Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)	08	Constructie
08.08.080.08	1688	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)	08	Constructie
08.08.100	830	Detaillering voor houtconstructies (cluster)	08	Constructie
08.08.100.01	836	Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies)	08	Constructie
08.08.100.02	831	Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies)	08	Constructie
08.08.100.03	833	Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies)	08	Constructie
08.08.100.04	834	Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies)	08	Constructie
08.08.100.05	3015	Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies)	08	Constructie
08.08.100.06	1691	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)	08	Constructie
08.08.100.07	835	Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)	08	Constructie
08.08.100.08	1692	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtconstructies)	08	Constructie
08.08.120	840	Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort)	08	Constructie
08.08.130	841	Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk	08	Constructie
08.08.140	842	Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk	08	Constructie
08.08.150	1676	Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies	08	Constructie
08.08.160	1836	Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies	08	Constructie
08.08.170	794	Maken revisietekeningen Constructies	08	Constructie
08.09.010	1133	Maken detailberekeningen Installaties	09	Installaties
08.09.020	886	Maken van werktekeningen Installaties	09	Installaties
08.09.030	3016	Maken sparingstekeningen Installaties	09	Installaties
08.11.010	930	Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp	11	Ontwerptegregatie
08.11.015	2062	Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak)	11	Ontwerptegregatie
08.12.010	1451	Bewaken fasebudget	12	Geld
08.12.040	1079	Bewaken bouwkosten	12	Geld
08.13.010	1177	Organiseren project	13	Organisatie/procesintegratie
08.13.020	1339	Sturen en bewaken project	13	Organisatie/procesintegratie

[illegible]

[illegible]

code	taaknr	taakomschrijving	themannr	themaomschrijving	O	PM	A	C	I	BR	DT	BK	AAN
09.07.030	2152	Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid									
09.08.010	2855	Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie	08	Constructie									
09.08.020	1928	Adviseren directie op gebied van Constructie	08	Constructie									
09.08.030	787	Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies (VOOR REKENING VAN AANNEMER)	08	Constructie				X					
09.08.040	788	Verwerken consequenties obstakels in de grond	08	Constructie									
09.09.010	2856	Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties	09	Installaties		X			A				
09.09.020	1929	Ondersteunen directie op gebied van Installaties	09	Installaties					X				
09.09.030	2857	Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties	09	Installaties									
09.09.040	1136	Maken van meet- en inregelboek Installaties	09	Installaties									X
09.09.050	2332	Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties	09	Installaties									X
09.11.010	2156	Coördineren ondersteunen directie	11	OntwerpinTEGRATIE									X
09.12.010	2169	Bewaken fasebudgetten adviseurs	12	Geld									
09.12.020	2333	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde	12	Geld									
09.12.025	2334	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur	12	Geld									
09.12.035	2335	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap	12	Geld									
09.12.040	2336	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies	12	Geld									
09.12.045	2337	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties	12	Geld									
09.12.080	2339	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde	12	Geld			X	X					
09.12.082	2340	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur	12	Geld									
09.12.084	2341	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap	12	Geld									
09.12.086	2342	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies	12	Geld									
09.12.088	2343	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties	12	Geld									
09.12.090	2344	Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever	12	Geld					X				
09.12.110	2350	Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen	12	Geld		X							
09.12.120	2858	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken	12	Geld		X							
09.12.130	2859	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap	12	Geld									
09.12.140	1776	Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties	12	Geld									
09.13.010	1364	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering	13	Organisatie/procesintegratie									
09.13.020	1342	Opstellen en coördineren directievoeringsplan	13	Organisatie/procesintegratie									
09.13.030	1343	Opstellen en coördineren toezichtplan	13	Organisatie/procesintegratie									
09.13.050	2356	Inrichten en beheren werkenadministratie	13	Organisatie/procesintegratie		X							
09.13.060	2860	Voeren van Directie	13	Organisatie/procesintegratie		X							
09.13.065	2861	Voeren van Directie inzake Landschap	13	Organisatie/procesintegratie									
09.13.070	1345	Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers	13	Organisatie/procesintegratie									
09.14.050	1424	Beoordelen planning aannemer(s)	13	Organisatie/procesintegratie									
09.14.060	1346	Bewaken projectdoorlooptijd	14	Tijd		X							
09.15.001	2400	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering	14	Tijd		O							X
09.15.010	2226	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	15	Informatie en Communicatie									
09.15.015	2287	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	15	Informatie en Communicatie	X	X							
09.15.020	2222	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	15	Informatie en Communicatie		X							
09.15.030	1841	Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)	15	Informatie en Communicatie									
09.15.035	1185	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)	15	Informatie en Communicatie	A	X	A	A	A				X
09.15.040	1842	Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)	15	Informatie en Communicatie		X							X
09.15.045	2804	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen	15	Informatie en Communicatie		A							X
09.15.050	2159	Uitvoeren wijzigingenbeheer	15	Informatie en Communicatie		X							B
09.15.060	2864	Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap	15	Informatie en Communicatie									
09.15.065	2162	Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)	15	Informatie en Communicatie		X							
09.15.070	2260	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	15	Informatie en Communicatie									
09.15.080	2261	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	15	Informatie en Communicatie									
09.15.090	2223	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	15	Informatie en Communicatie									
09.15.100	2224	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	15	Informatie en Communicatie									
09.15.110	2225	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)	15	Informatie en Communicatie									X
09.15.120	1374	Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer	15	Informatie en Communicatie									
09.15.130	1344	Rapporteren directievoering aan O/PM	15	Informatie en Communicatie									X
09.15.140	1376	Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak)	15	Informatie en Communicatie		X							
09.15.150	2862	Opstellen weekrapporten en/of dagboek	15	Informatie en Communicatie									X
09.15.160	2863	Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap	15	Informatie en Communicatie									
09.16.010	1354	Toezien op de uitvoering	16	Kwaliteitszorg en risico's		O							X
09.16.015	2277	Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering	16	Kwaliteitszorg en risico's									X
09.16.020	1357	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde	16	Kwaliteitszorg en risico's		X	O						
09.16.030	1358	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur	16	Kwaliteitszorg en risico's									
09.16.040	1355	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap	16	Kwaliteitszorg en risico's									
09.16.050	1356	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies	16	Kwaliteitszorg en risico's									
09.16.060	1359	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties	16	Kwaliteitszorg en risico's		X			O				
09.16.065	1349	Toezien op levering, opslag, bemonitoring, keuring en verwerking van bouwstoffen	16	Kwaliteitszorg en risico's									X
09.16.070	1131	Beoordelen materialen en essentiële details Installaties	16	Kwaliteitszorg en risico's									
09.16.075	2363	Controleren van meet- en inregelstaten Installaties	16	Kwaliteitszorg en risico's									
09.16.130	1932	Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen	16	Kwaliteitszorg en risico's									
09.16.160	2294	Opnemen t.b.v. de oplevering	16	Kwaliteitszorg en risico's		O							X
09.16.170	1370	Houden van de oplevering	16	Kwaliteitszorg en risico's		X							
09.16.171	2866	Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde	16	Kwaliteitszorg en risico's									
09.16.172	2867	Bijdragen aan oplevering, Interieur	16	Kwaliteitszorg en risico's									
09.16.173	2868	Bijdragen aan oplevering, Landschap	16	Kwaliteitszorg en risico's									
09.16.174	2869	Bijdragen aan oplevering, Constructies	16	Kwaliteitszorg en risico's									
09.16.175	2870	Bijdragen aan oplevering, Installaties	16	Kwaliteitszorg en risico's									
09.16.180	1132	Controleren beproving Installaties bij oplevering	16	Kwaliteitszorg en risico's		X			O				
09.16.190	2293	Controleren revisiebescheiden	16	Kwaliteitszorg en risico's		X	B		B				
09.16.210	1378	Opnemen na uitvoering restpunten	16	Kwaliteitszorg en risico's		X							
09.16.215	2865	Keuren plantmateriaal	16	Kwaliteitszorg en risico's		X							X
09.16.220	911	Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering	16	Kwaliteitszorg en risico's									
09.16.230	912	Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering	16	Kwaliteitszorg en risico's									
09.16.240	1674	Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen	16	Kwaliteitszorg en risico's									
09.16.250	1675	Controleren bijzondere hulpoconstructies	16	Kwaliteitszorg en risico's									
09.16.270	1270	Beproeven Installaties bij oplevering	16	Kwaliteitszorg en risico's									X
09.17.010	2166	Handhaven vergunningen	17	Vergunningen									
09.18.010	2922	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)	18	Geïntegreerde Contracten		X	X	X	X				
09.18.010.01	2923	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde	18	Geïntegreerde Contracten		NVT							
09.18.010.02	2924	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur	18	Geïntegreerde Contracten		NVT							
09.18.010.03	2925	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap	18	Geïntegreerde Contracten		NVT							
09.18.010.04	2926	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica	18	Geïntegreerde Contracten		NVT							
09.18.010.05	2927	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies	18	Geïntegreerde Contracten		NVT							
09.18.010.06	2928	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties	18	Geïntegreerde Contracten		NVT							
09.18.010.07	2929	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek	18	Geïntegreerde Contracten		NVT							
09.18.020	2930	Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden	18	Geïntegreerde Contracten									X
09.18.030	2931	Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden	18	Geïntegreerde Contracten		X							
09.18.040	2932	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)	18	Geïntegreerde Contracten		X							
09.18.040.01	2933	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde	18	Geïntegreerde Contracten									
09.18.040.02	2934	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur	18	Geïntegreerde Contracten									
09.18.040.03	2935	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap	18	Geïntegreerde Contracten									
09.18.040.04	2936	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica	18	Geïntegreerde Contracten									
09.18.040.05	2937	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies	18	Geïntegreerde Contracten									
09.18.040.06	2938	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties	18	Geïntegreerde Contracten									
09.18.040.07	2939	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek	18	Geïntegreerde Contracten									
09.18.050	2940	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan	18	Geïntegreerde Contracten									
09.18.060	2941	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)	18	Geïntegreerde Contracten		X	B	B	B				X
09.18.060.01	2942	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde	18	Geïntegreerde Contracten									
09.18.060.02	2943	Adviseren inzake wijzigingen Interieur	18	Geïntegreerde Contracten									
09.18.060.03	2944	Adviseren inzake wijzigingen Landschap	18	Geïntegreerde Contracten									
09.18.060.04	2945	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica	18	Geïntegreerde Contracten									
09.18.060.05	2946	Adviseren inzake wijzigingen Constructies	18	Geïntegreerde Contracten									
09.18.060.06	2947	Adviseren inzake wijzigingen Installaties	18	Geïntegreerde Contracten									
09.18.060.07	2948	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek	18	Geïntegreerde Contracten									
09.18.070	2949	Integreren adviezen inzake wijzigingen	18	Geïntegreerde Contracten									X
09.18.080	2950	Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)	18	Geïntegreerde Contracten		X	O	O	O				
09.18.080.01	2951	Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde	18	Geïntegreerde Contracten									
09.18.080.02	2952	Beoordelen keuringsresultaten Interieur	18	Geïntegreerde Contracten									
09.18.080.03	2953	Beoordelen keuringsresultaten Landschap	18	Geïntegreerde Contracten									
09.18.080.04	2954	Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica	18	Geïntegreerde Contracten									
09.18.080.05	2955	Beoordelen keuringsresultaten Constructies	18	Geïntegreerde Contracten									

