

Bijlage R-16 Risicodossier		
ID	Ongewenste gebeurtenis	Oorzaken
1	Geen geslaagde (duurzame) samenwerking over een periode van 8 jaar met 2 aannemers die zich als partners opstellen	* Aannemer geen belang bij een proactieve houding * Veel wisselingen in het team van de aannemer * Team aannemer heeft geen ervaring in samenwerken
2	Is aannemer voldoende flexibel om LVO werkzaamheden op korte termijn in te plannen	* Aannemers zijn te groot om in de drukte van de markt flexibel op te treden. * Aannemers hebben naast deze opdracht nog andere opdrachten lopen. Dit kan ten koste gaan van de flexibiliteit. * Beperkte beschikbaarheid van materieel en personeel
3	Discussie over prijzen per deelopdracht	* Deelopdrachten worden pas na aanbesteding overeengekomen * Geen concurrentie
4	Eisen en wensen vanuit omgeving en stakeholders verstoren proces om te komen tot deelprojecten tijdens de realisatie	* Wensen vanuit de omgeving zijn groter dan waar rekening mee is gehouden bij start deelproject * Aannemer zegt te veel toe richting omgeving * Besluitvorming rond aanvullende eisen vanuit omgeving is onduidelijk
5	Deelopdrachten vervallen vanwege geen vergunningen of negatief besluit	* Niet alle gegevens bekend * Juridisch procedures
6	Datagedreven werken voegt onvoldoende waarde toe	* Gegevens niet goed aangeleverd * Onduidelijkheid bij de OG * Datagedreven werken wordt niet begrepen door de aannemer * Onduidelijkheid over het datagedreven werken * Data Ontwikkelingen gaan snel

7	Onderhoudsprojecten worden niet langer vrijgesteld van een Wnb-vergunning	* Wet- en regelgeving rondom stikstof is instabiel, kan snel wijzigen * Handreiking beheer en onderhoud wordt aangevochten bij de rechter en gaat onderuit
---	---	---