

Nummer	Risico	Oorzaken	Gevolgen	Eigenaar
1	ON kan niet tijdig het gewenste beheer en onderhoud uitvoeren op delen van het areaal.	1. Onvoldoende afstemming tussen de betrokken partijen (intern opdrachtgever, OG, ON) en overige opdrachtnemers in het areaal 2. Geen capaciteit op gebied van omgevingsmanagement om raakvlakken te beheersen (oorzaak OG), waardoor raakvlakprojecten binnen RWS niet altijd helder in beeld zijn. 3. Coördinatie rol is lastig in te vullen door ON in samenwerking met raakvlakprojecten 4. Opgeleverde projecten en de daaruit voortkomende wijzigingen in het areaal worden niet volledig en of tijdig gemeld 5. veiligheid en/of bereikbaarheid van DVM areaal locaties is onvoldoende.	1. ON wordt verrast door onverwachte storingsmeldingen 2. het functioneren en presteren van het areaal komt in het geding 3. Geplande werkzaamheden moeten worden herzien door onvoorziene wijzigingen in het areaal 4. Meer VKM benodigd voor uitvoering van herstel om veilig te kunnen werken.	OG
2	Diverse DVM systemen en installaties verliezen functie	1. Het niet (tijdig) laten uitvoeren van structurele verbetering van systemen (vervanging of achterstellig onderhoud van de systemen/installaties) 2. Life Cycle Management is niet ingericht 3. steeds groter deel van het DVM areaal is End-of-Support	1. beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het areaal komt in het geding 2. Veiligheid en bereikbaarheid komt in het geding	OG
3	Nieuwe opdrachtnemer wordt geconfronteerd met afwijkende situatie	1. De aanwezige areaalinformatie is niet volledig actueel, betrouwbaar en compleet 2. Het beheerproces omtrent de CMDB is onvoldoende beheerst. 3. Ultimo is nu nog niet goed ingericht (dit betreft de decompositie) 4. Het DAG-proces is onvoldoende geïmplementeerd in de keten	1. De scope van het contract op nuances kan afwijken. 2. Onderhoud, storingen en onveilige situaties niet adequaat kunnen worden opgepakt 3. Informatieoverdracht niet juist verloopt	OG