AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING

WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nationale identificatie:
361633343
Postadres:
Griffioenlaan 2
Plaats:
Utrecht
NUTS-code:
NL
Postcode:
3526 LA
Land:
NL
Contactpersoon:
W.J. Mertens
Telefoon:
-
E-mail:
Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.rijkswaterstaat.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

31146425: Ontwerpen en realiseren van oeverwerken Brabantse en Midden Limburgse kanalen G7a

Referentienummer: 31146425

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
Subcategorie:
-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
44212400 - Heiwerk
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL4 ZUID-NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
Zuid Nederland

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Zie korte omschrijving.

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst

Aanvang: 12/10/2020
Einde: 31/10/2022

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Aankondiging van de gegunde opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 224-549824

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: -
Benaming: 31146425: Ontwerpen en realiseren van oeverwerken Brabantse en Midden Limburgse kanalen G7a

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

20/10/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:
Combinatie Hakkers B.V. - Beens Geïntegreerde Projecten B.V.
Nationale identificatie:
18114401
Postadres:
Oudsas 11
Plaats:
WERKENDAM
NUTS-code:
NL
Postcode:
4251AW
Land:
NL
Telefoon:
+31 183501122
E-mail:
info@hakkers.com
Fax:
+31 183501665
Internetadres:
http://www.hakkers.com

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten; exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 16 221 000,00 Munt: EUR

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:
Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Postadres:
-
Plaats:
Den Haag
Postcode:
-
Land:
NL
E-mail:
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon:
-
Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
zie ARW 2016

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

19/09/2023

AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN DE WIJZIGINGEN

VII.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
Subcategorie:
-

VII.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
44212400 - Heiwerk
Subcategorie:
-

VII.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL4 ZUID-NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
Zuid Nederland

VII.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

Oorspronkelijke opdracht:
Het project betreft maatregelen voor het vervangen van de oeverconstructies van delen van het kanaal Wessem-Nederweert, het Markkanaal, Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart. Tevens de realisatie van een aantal nieuwe fauna voorzieningen.
De wijziging:
Betreft een bundeling van de hieronderstaande VTW’s die in 2022 gepubliceerd hadden moeten worden omdat artikel 2.163e hier van toepassing was, maar mijn voorganger heeft dit helaas niet laten publiceren.
VTW-40 Aanpassing fups achterwanden
VTW-38 Aanpassen visplateau
VTW-033 Waterbodem herstel ontwerp cluster
VTW-22 Beheersing oever langs WHK 18-3 18-2

VTW-21 Onderzoek aanvullende areaal gegevens
VTW-02 Aanpassen fups en eendrentrappen

VII.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst

Aanvang: 20/10/2020
Einde: 24/07/2024

VII.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 338 797,12 Munt: EUR

VII.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiële benaming:
Combinatie Hakkers B.V. / Beens Geïntegreerde Projecten B.V.
Nationale identificatie:
-
Postadres:
Oudas 11
Plaats:
Werkendam
NUTS-code:
NL
Postcode:
4251 AW
Land:
NL
Telefoon:
-
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

VII.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN

VII.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):
VTW-02: Betreft een Verzoek opdrachtnemer om binnen cluster 2 en 3 enkele aanpassingen door te voeren. Hierbij komt 1 grote en 2 kleine Fauna uittreedplaatsen (FUP's) te vervallen en worden er 3 stuks eendentrappen toegevoegd.
VTW-21: Betreft onderzoek aanvullende areaal gegevens. Er is op 3 clusters behoefte aan aanvullende omgevingsinformatie, per cluster is daarvoor een andere oorzaak. Cluster 1 is betreft het in kaart brengen van de staat van de aanwezige bodembescherming ten einde te kunnen beoordelen of de ontgrondingen kunnen worden aangevuld met steen. Cluster 2 betreft de scope uitbreiding op verzoek van de Provincie i.v.m. de aanleg van een nieuw viaduct. Cluster 3 betreft het milieukundige onderzoek naar de slib aanwezig in de paaibakken en de extra inmetings inspanning in het voor traject.
VTW-22: D.m.v. uitgevoerde proeven is geconstateerd dat de zand aanvulling in de berm gemakkelijk afslaat zodra er water bij komt. Daarnaast is middels proefsleuven geconstateerd dat er 2 glasvezelkabels aan de waterzijde van het fietspad aanwezig zijn i.p.v. conform de klic de landzijde van het fietspad. Zonder aanvullende maatregelen is schade aan het fietspad en de leidingen onherroepelijk. Genomen aanvullende maatregelen: Verifiëren positie kabels, risicoanalyse, uitvoeren proef onder beheerste omstandigheden (EMV 28 uitvoeren), analyse oplossingsrichtingen en opvolgende beheerste uitvoering van oeververvanging.
VTW-033: Om de ontgronding te kunnen oplossen is een ontwerp noodzakelijk. Vanuit het ontwerp van de oeverbescherming komen specifieke eisen voort die van invloed zijn op de waterbodem voor de oever. De ontgrondings kuilen zullen moeten worden hersteld op een wijze die voldoet aan deze ontwerp eisen. Daarnaast zal het oppervlakte en inhoud van de ontgronding moeten worden bepaald om tot een correcte offerte te komen. Te nemen maatregelen: verwerken data uit peiltekeningen en genereren ontwerp oplossing.
VTW-38: Toelichting aanpassing; het plateau moest conform contract dezelfde hoogte hebben als de oeverbescherming. Dit wordt nu aangepast naar; Het plateau moet een hoogte hebben aangepast aan de infrastructuur van de omgeving.
VTW-40: In het ontwerpproces is geconstateerd dat de Fauna uittreedplaatsen (fub) op het Markkanaal cluster 1 slecht passen in de omgeving. Het Markkanaal kenmerkt zich door de aanwezigheid van hoge taluds achter de oeverbescherming. Hierop dient de hoogte en inrichting van de fup achterwand te worden aangepast. Tevens is een aanvullende eis gesteld door het waterschap inzake de maximale talud helling welke is toegestaan rond een fup. Bij alle fups zal i.v.m. het steile talud de achterwand maximaal 75 cm hoger worden geplaatst om invulling te geven aan het hoge achterland. Verder moet de achterwand met 2 planken verlengd worden en de instap met 1 plank verkleint van 6 naar 5 planken. Dit is noodzakelijk om de maximale helling in de inrichting te borgen.

VII.2.2) Redenen voor de wijziging

De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/ instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72,

lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:
De zorgvuldige aanbestedende dienst had de wijziging ten opzichte van het contract door onvoorziene omstandigheden niet kunnen voorzien. De algemene aard van de opdracht wijzigt niet door deze wijziging en de verhoging van de prijs bedraagt niet meer dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht. De wijziging is daarom toelaatbaar onder deze categorie.

VII.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 3 227 694,20 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 19 448 694,20 Munt: EUR