Bijlage N Concept planning verbouwing Provinciehuis

Behorende bij de Europees openbare aanbesteding binnenbeplanting van de provincie Overijssel.

Onderstaande planning betreft de realisatieperiode van de verbouwing. Levering vindt plaats in de laatste week van de betreffende realisatieperiode.

PLANNING

project	Huisvesting
versie	25-4-2024

Uitvoeringsperiodes	2024				2025												2026											
Locatie	*sep*	*okt*	*nov*	*dec*	*jan*	*feb*	*mrt*	*apr*	*mei*	*jun*	*jul*	*aug*	*sep*	*okt*	*nov*	*dec*	*jan*	*feb*	*mrt*	*apr*	*mei*	*jun*	*jul*	*aug*	*sep*	*okt*	*nov*	*dec*
BC 0F (griffie)	2-9 / 1-11																											
Lobby	2-9 / 20-12																											
HG 4 ABC	2-9 / 20-12																											
VL 3 DE					6-1 / 7-3																							
HG 1 ABC							10-3 / 30-5																					
VL 2 DE										2-6 / 1-8																		
HG 2 ABC												4-8 / 14-11																
Statenzaal (AV)											ntb												ntb					
Steunpunten WK								ntb (buiten strooiseizoen)												ntb (buiten strooiseizoen)								
HG 3 ABC															17-11 / 6-2('26)													
BC 0G															17-11 / 30-01 ('26)													
HG 5 ABC																		16-2 / 8-5										
VL 1 DE																					11-5 / 28-8							
HG 0C ('project' gebied)																			ntb									
VL 0E																						1-6 / 28-8						
HG 0 AB ('plaza' gebied)																						ntb						
HG 6 ABC																								31-8 / 30-10				
Restpunten																												