PROJECTPLANNING IKC DE STUIFHOEK

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1	**Definitiefase**	**379 dagen**	**maa 30-8-21**	**don 30-3-23**
2	**Programma van Eisen**	**195 dagen**	**maa 30-8-21**	**vri 10-6-22**
8	**Contracteren ontwerpende partijen tbv VO+**	**154 dagen**	**maa 25-7-22**	**don 30-3-23**
16	**Ontwerpfase**	**493 dagen**	**din 1-11-22**	**don 28-11-24**
17	**Structuurontwerp (SO)**	**67 dagen**	**vri 31-3-23**	**maa 3-7-23**
18	Samenstellen SO	11 wkn	vri 31-3-23	don 15-6-23
19	Bijstellen SO	0 dagen	don 15-6-23	don 15-6-23
20	Vaststellen SO door projectgroep	1 dag	woe 28-6-23	woe 28-6-23
21	Vaststellen SO door stuurgroep	1 dag	maa 3-7-23	maa 3-7-23
22	**Voorontwerp (VO)**	**86 dagen**	**vri 16-6-23**	**vri 3-11-23**
23	Samenstellen VO	10 wkn	vri 16-6-23	don 14-9-23
24	Aanvullen VO met specs tbv aanbesteding (VO+)	6 wkn	vri 15-9-23	don 26-10-23
25	Opstellen VO-raming	3 wkn	vri 6-10-23	don 26-10-23
26	Controle VO+ incl. fasedocument opstellen	1 wk	vri 27-10-23	don 2-11-23
27	Bijstellen VO+	0 dagen	don 2-11-23	don 2-11-23
28	Vaststellen VO+	1 dag	vri 3-11-23	vri 3-11-23
29	**Aanbesteding ontwikkelde partij (EU niet openbaar)**	**182 dagen**	**vri 16-6-23**	**maa 1-4-24**
30	Taxatie grond t.b.v. minimale grondbieding	4 wkn	vri 14-7-23	vri 1-9-23
31	Samenstellen selectieleidraad	8 wkn	vri 16-6-23	vri 1-9-23
32	Publicatie aanbesteding	1 dag	vri 1-9-23	maa 4-9-23
33	Vertraging doormelden TenderNed naar TED	5 dagen	maa 4-9-23	maa 11-9-23
34	Aanmelden gegadigden (min. 30 kalenderdagen)	30 dagen	maa 11-9-23	maa 23-10-23
35	Beoordelen aanmeldingen	1 wk	maa 23-10-23	maa 30-10-23
36	Selectiebesluit	1 wk	maa 30-10-23	vri 3-11-23
37	Stand-still (min. 10 kalenderdagen)	10 vdagen	vri 3-11-23	maa 13-11-23
38	Samenstellen gunningsleidraad	12 wkn	maa 24-7-23	vri 3-11-23
39	Samenstellen overeenkomst ontwikkelende partij	12 wkn	maa 24-7-23	vri 3-11-23
40	Inschrijven gegadigden	12 wkn	din 14-11-23	maa 19-2-24
41	Beoordelen inschrijvingen incl. presentaties	2 wkn	din 20-2-24	maa 4-3-24
42	Besluitvorming inschrijving	1 wk	din 5-3-24	maa 11-3-24
43	Stand-still (min. 20 kalenderdagen)	20 vdagen	maa 11-3-24	zon 31-3-24
44	Opdracht ontwikkelende partij	1 dag	maa 1-4-24	maa 1-4-24
45	**Tekeningen aanvraag omgevingsvergunning (OA)**	**81 dagen**	**din 2-4-24**	**din 13-8-24**
46	Samenstellen ontwerp appartementen	8 wkn	din 2-4-24	maa 27-5-24
47	Opwerken VO+ naar OA IKC	8 wkn	din 2-4-24	maa 27-5-24
48	Samenstellen integrale aanvraag OA	6 wkn	din 28-5-24	maa 8-7-24
49	Controle OA	2 wkn	din 9-7-24	maa 12-8-24
50	Bijstellen OA	0 wkn	maa 12-8-24	maa 12-8-24
51	Vaststellen OA	1 dag	din 13-8-24	din 13-8-24
52	**Bestemmingsplan en omgevingsvergunning**	**493 dagen**	**din 1-11-22**	**don 28-11-24**
53	Onderzoeken, ontwerp en toelichting bestemmingsplan	28 wkn	din 1-11-22	maa 29-5-23
54	Vaststellen bestemmingsplan	26 wkn	din 30-5-23	maa 18-12-23
55	Publicatie bestemmingsplan	3 vwkn	maa 18-12-23	maa 8-1-24
56	Beroepstermijn bestemmingsplan	6 vwkn	maa 8-1-24	maa 19-2-24
57	Behandeling (hoger) beroep bestemmingsplan	0 dagen	maa 19-2-24	maa 19-2-24
58	Bestemmingsplan onherroepelijk	1 vdag	maa 19-2-24	din 20-2-24
59	Aanvragen omgevingsvergunning	1 dag	woe 14-8-24	woe 14-8-24
60	Behandelen aanvraag omgevingsvergunning	8 vwkn	woe 14-8-24	woe 9-10-24
61	Besluit en publicatie omgevingsvergunning	1 vwk	woe 9-10-24	woe 16-10-24
62	Bezwaartermijn omgevingsvergunning	6 vwkn	woe 16-10-24	woe 27-11-24
63	Omgevingsvergunning onherroepelijk	1 vdag	woe 27-11-24	don 28-11-24
64	**Realisatiefase**	**329 dagen**	**woe 14-8-24**	**maa 22-12-25**
65	Samenstellen werktekeningen	12 wkn	woe 14-8-24	din 5-11-24
66	Werkvoorbereiding / inkoop	8 wkn	woe 11-9-24	din 5-11-24
67	Gedeeltelijke sloop bestaand	2 wkn	vri 29-11-24	don 12-12-24
68	Uitvoering (incl. 5 dgn onwerkbaar weer)	240 dagen	vri 13-12-24	don 18-12-25
69	Oplevering	1 dag	vri 19-12-25	vri 19-12-25
70	Start nazorgfase	1 dag	maa 22-12-25	maa 22-12-25
71	**Ingebruikname**	**40 dagen**	**din 23-12-25**	**maa 16-2-26**
72	Narooien opleverpunten	2 wkn	din 23-12-25	maa 5-1-26
73	Verhuizing en ingebruikname	2 wkn	din 6-1-26	maa 19-1-26
74	Sloop bestaand schoolgebouw	4 wkn	din 20-1-26	maa 16-2-26

