Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag tweede marktconsultatie Vervanging Gerrit Krolbrug



Inhoud

1. ..... **3**

1.1 AANLEIDING **3**
1.2 AANPAK VAN DE MARKTCONSULTATIE OP HOOFDLIJNEN **3**
1.3 VOORUITBLIK **4**
1.4 SLOTWOORD **4**

Bijlagen:
- Bijlage 1: Deelnemers fysieke bijeenkomst

De presentaties als getoond tijdens de fysieke bijeenkomst zijn gepubliceerd op TenderNed.

1.

1.1 Aanleiding

Rijkswaterstaat heeft het voornemen om het project Gerrit Krolbrug te realiseren. Het project Vervanging Gerrit Krolbrug betreft op hoofdlijnen de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug, de inpassing van de brug en aanlandingen in aansluitende infrastructuur en de aanpassing (verlegging en verbreding) van de vaarweg, het Van Starkenborghkanaal.

Als onderdeel van de voorbereiding van de aanbesteding heeft Rijkswaterstaat op dinsdag 25 juni 2024 een eerste fysieke bijeenkomst gehouden. Op dinsdag 11 maart 2025 is een tweede marktconsultatie gehouden, enerzijds om de voortgang van en ontwikkelingen binnen het project terug te geven, alsook om openheid van zaken te geven over de onderwerpen waarin marktpartijen in de eerste marktconsultatie hebben aangegeven de grote risico's te zien.

Dit verslag geeft een samenvatting van hetgeen besproken is tijdens de fysieke bijeenkomst op 11 maart. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt Rijkswaterstaat (waar relevant) in de verdere voorbereiding van de aanbesteding (inkoopstrategie) en het aanbestedingsdossier.

1.2 Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen

Rijkswaterstaat heeft het marktconsultatiedocument Vervanging Gerrit Krolbrug op 12 februari 2025 gepubliceerd met kenmerk 31164072 / AT-2024-16. Op basis van de aankondiging konden geïnteresseerde marktpartijen zich aanmelden voor deelname aan een fysieke bijeenkomst. Een overzicht van de deelnemers aan de marktconsultatie is opgenomen in bijlage 1.

Op 11 maart heeft een fysieke bijeenkomst met de aangemelde partijen plaatsgevonden in het Van der Valk Hotel te Hoogkerk (Groningen). De fysieke bijeenkomst startte met een welkomstwoord door projectmanager Adam Ronhaar. Daarna zijn de aanwezigen meegenomen in een toelichting op het project, de huidige stand van zaken, de ontwikkelingen sinds de eerste marktconsultatie, de manieren waarop Rijkswaterstaat de opbrengst van de eerste marktconsultatie heeft verwerkt in het contract en mogelijke oplossingsrichtingen voor de grootste risico's. De presentatie is gelijktijdig met dit verslag op TenderNed geplaatst.

Vervolgens zijn de deelnemers in drie willekeurige groepen verdeeld die rouleerden langs drie workshops/presentaties: ruimtelijke kwaliteit, archeologie en Industriële Automatisering (IA). In de verschillende zalen is een toelichting gegeven op de kansen en risico's op deze onderwerpen en welke keuzes het projectteam hierin heeft gemaakt in relatie tot het contract. Partijen hadden na de presentaties de mogelijkheid om specifiek op dat onderwerp vragen te stellen en of zorgen te uiten. De presentaties uit de verschillende zalen zijn tezamen met dit verslag gepubliceerd.

1.3 Vooruitblik

Rijkswaterstaat is momenteel aan de slag met de nadere uitwerking van de inkoopstrategie, de contractstukken en de aanbestedingsdocumenten. Als aangegeven in de algemene presentatie voorzien we de marktbenadering nu in Q3, na het doorlopen van de verplichte interne toetsen.

1.4 Slotwoord

Rijkswaterstaat dankt alle deelnemers van harte voor hun aanwezigheid en inbreng op 11 maart 2025. Rijkswaterstaat kijkt met een positief gevoel terug op de betrokkenheid en pro-activiteit vanuit de marktpartijen. Er was plaats voor een open gesprek, een kritische noot en opbouwende feedback.

Rijkswaterstaat gaat komende periode met vertrouwen aan de slag met het afronden van de inkoopstrategie, de contractstukken en het opstellen van het aanbestedingsdossier.

Bijlage 1: Deelnemers fysieke bijeenkomst

De volgende marktpartijen (in alfabetische volgorde) hebben deelgenomen aan de fysieke marktconsultatiebijeenkomst en/of een ingevulde vragenlijst ingediend:

Mercon B.V.
Max Bögl
Hollandia Infra B.V.
Witteveen & Bos
Strukton
Mobilis B.V.
BAM
SPIE Nederland B.V.
TruSteel Infra
Moekotte Veendam B.V.
Solid Steel Structures
Ney & Partners
Van Spijker infrabouw
Van Hattum en Blankevoort
Beens Constructieve Waterbouw B.V.
Eendracht Groep
KWS Infra
Van Hes Projectmanagement
Friso Civiel
Hakkers