Afwijkingsrapportage Reiniging en inspectie gemeente Sliedrecht

Datum	Item	Afwijking	Type afwijking	Consequenties inhoud	Consequenties planning	Consequenties financieen (excl. BTW)	Akkoord opdrachtgever
6-4-2023	Streng 24664-24665	Veel zand	beperkt	Speciale reiniging nodig	Ja, het werk duurt iets langer	Nee	Telefonisch gemeld en akkoord gemeente 6-4-2023
7-4-2023	Streng 24669-24680	Wortelscherm	groot	In overleg scherm laten zitten, wel van de andere zijde ook inspecteren	Geen	Geen	Bij aanwezigheid van toezichthouder gemeld en akkoord gemeente 7-4-2023
12-4-2023	Streng 25881-26882	Extra werk ivm bereikbaarheid	groot	Inzet haspelwagen en inzet verkeersleiders (2x)	Ja later apart uitvoeren op 15-4-23	€ 2 250.00	Per mail akkoord door gemeente op 13-4-23
etc							