Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Document

Gemaakt door:	Hendrie Scholte
Laatst gewijzigd:	18-9-2024
Start datum:	8-8-2024
Project:	OM Arnhem
Fase:	III - Uitvoering
Projectnummer:	BJ8365

2025 - 2026

wk 9 | 12 weken | 12 weken | 12 weken | 12 weken | 12 weken | 4 weken | 4 weken

Uitvoering

	Actie:
Fase III: uitvoering	
"Warme overdracht" (week 50 - 2024)	RHDHV
Opdrachtverstrekking 26 februari 2025	RVB
Planning opzet door aannemer	Aannemer
Mock-up ruimte	Aannemer
Start uitvoeringswerkzaamheden: 12 weken na opdrachtverstrekking	Aannemer
Bouwdeel A: Kelder + 4 bouwlagen	Project
Bouwdeel A: Verwijderen ICT apparatuur	OM
Bouwdeel A: Meubilair	Aannemer
Bouwdeel A: Werkzaamheden 12 weken	Uitvoering
Bouwdeel A: Herplaatsen ICT apparatuur	OM
Bouwdeel A: Meubilair	Aannemer
Bouwdeel A: Gereed	Project
Bouwdeel A: Deeloplevering	Project
Bouwdeel B: Kelder + 4 bouwlagen	Project
Bouwdeel B: Verwijderen ICT apparatuur	OM
Bouwdeel B: Meubilair	Aannemer
Bouwdeel B: 12 weken	Uitvoering
Bouwdeel B: Herplaatsen ICT apparatuur	OM
Bouwdeel B: Meubilair	Aannemer
Bouwdeel B: Gereed	Project
Bouwdeel B: Deeloplevering	Project
Bouwdeel C: Kelder + 4 bouwlagen	Project
Bouwdeel C: Verwijderen ICT apparatuur	OM
Bouwdeel C: Meubilair	Aannemer
Bouwdeel C: 12 weken	Uitvoering
Bouwdeel C: Herplaatsen ICT apparatuur	OM
Bouwdeel C: Meubilair	Aannemer
Bouwdeel C: Gereed	Project
Bouwdeel C: Deeloplevering	Project
Bouwdeel D: Kelder + 4 bouwlagen	Project
Bouwdeel D: Verwijderen ICT apparatuur	OM
Bouwdeel D: Meubilair	Aannemer
Bouwdeel D: 12 weken	Uitvoering
Bouwdeel D: Herplaatsen ICT apparatuur	OM
Bouwdeel D: Meubilair	Aannemer
Bouwdeel D: Gereed	Project
Bouwdeel D: Deeloplevering	Project
Einde uitvoering: mei 2026	Uitvoering
Vooroplevering: juni 2026	Uitvoering
Eindoplevering, overdracht en nazorg: juli 2026	Uitvoering

Aannemer
Project
OM
RVB
Uitvoering