Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Document

Gemaakt door:	Hendrie Scholte
Laatst gewijzigd:	13-12-2024
Start datum:	8-8-2024
Project:	OM Arnhem
Fase:	III - Uitvoering
Projectnummer:	BJ8365

2025 - 2026

wk 12 | 12 weken | 12 weken | 12 weken | 12 weken | 12 weken | 4 weken | 4 weken

		Actie:
Uitvoering	**Fase III: uitvoering**	
	"Warme overdracht" (week 4 - 2025)	RHDHV
	Opdrachtverstrekking maart 2025	RVB
	Planning opzet door aannemer	Aannemer
	Mock-up ruimte	Aannemer
	Start uitvoeringswerkzaamheden: 12 weken na opdrachtverstrekking	Aannemer
	Bouwdeel A: Kelder + 4 bouwlagen	Project
	Bouwdeel A: Verwijderen ICT apparatuur	OM
	Bouwdeel A: Meubilair	Aannemer
	Bouwdeel A: Werkzaamheden 12 weken	Uitvoering
	Bouwdeel A: Herplaatsen ICT apparatuur	OM
	Bouwdeel A: Meubilair	Aannemer
	Bouwdeel A: Gereed	Project
	Bouwdeel A: Deeloplevering	Project
	Bouwdeel B: Kelder + 4 bouwlagen	Project
	Bouwdeel B: Verwijderen ICT apparatuur	OM
	Bouwdeel B: Meubilair	Aannemer
	Bouwdeel B: 12 weken	Uitvoering
	Bouwdeel B: Herplaatsen ICT apparatuur	OM
	Bouwdeel B: Meubilair	Aannemer
	Bouwdeel B: Gereed	Project
	Bouwdeel B: Deeloplevering	Project
	Bouwdeel C: Kelder + 4 bouwlagen	Project
	Bouwdeel C: Verwijderen ICT apparatuur	OM
	Bouwdeel C: Meubilair	Aannemer
	Bouwdeel C: 12 weken	Uitvoering
	Bouwdeel C: Herplaatsen ICT apparatuur	OM
	Bouwdeel C: Meubilair	Aannemer
	Bouwdeel C: Gereed	Project
	Bouwdeel C: Deeloplevering	Project
	Bouwdeel D: Kelder + 4 bouwlagen	Project
	Bouwdeel D: Verwijderen ICT apparatuur	OM
	Bouwdeel D: Meubilair	Aannemer
	Bouwdeel D: 12 weken	Uitvoering
	Bouwdeel D: Herplaatsen ICT apparatuur	OM
	Bouwdeel D: Meubilair	Aannemer
	Bouwdeel D: Gereed	Project
	Bouwdeel D: Deeloplevering	Project
	Einde uitvoering: mei 2026	Uitvoering
	Vooroplevering: juni 2026	Uitvoering
	Eindoplevering, overdracht en nazorg: juli 2026	Uitvoering

Aannemer
Project
OM
RVB
Uitvoering