Noodzakelijk geworden aanvullende werkzaamheden 2.163d Aw
Project ODG Nunspeet

Een overeenkomst kan worden gewijzigd indien de door de oorspronkelijke opdrachtnemer te verrichten aanvullende werken, leveringen of diensten **niet in de oorspronkelijke overeenkomst zijn voorzien** en **noodzakelijk zijn geworden om de oorspronkelijke opdracht te af te ronden/ te voltooien en** een verandering van opdrachtnemer:

- niet mogelijk is om **economische of technische redenen**; **en**
- tot **aanzienlijk ongemak of aanzienlijke kostenstijgingen zou leiden voor de aanbestedende dienst**.

Het Werk, zoals overeengekomen in de oorspronkelijke overeenkomst, bestond uit de aanleg van twee onderdoorgangen, het vervangen van stationsoutillage, het samenvoegen en vergroten van twee openbare stallingen, het saneren van de overweg en het overpad, het optimaliseren van het spooralignement, het realiseren van een railinzetplaats en het saneren van drie wissels (31a/b en 33).

Als gevolg van het handelingskader laagspanning en aangetroffen PCB vervuiling in de relaiskasten, is vervanging/vernieuwing van zeven relaiskasten nodig, inclusief het volledig vernieuwen van alle kabels tussen de relaiskasten.

Het vervangen van deze relaiskasten was niet voorzien door ProRail. Het is noodzakelijk om de kasten te vervangen om de oorspronkelijke opdracht af te ronden/te voltooien. Aangezien er geen uitbreiding van de TVP van 100 uur in het Pinksterweekend van 2025 mogelijk was, er geen extra BFI-capaciteit nodig en het risico op storingen wordt verminderd, worden tevens de kabels tussen de relaiskasten vernieuwd. Een verandering van opdrachtnemer is niet mogelijk, aangezien deze werkzaamheden technisch en organisatorisch integraal onderdeel zijn van het Werk. Ten slotte zou een verandering van opdrachtnemer tot aanzienlijk ongemak leiden, aangezien het saneren van de beide overwegen en het saneren van de wissels dan opnieuw ingepland moeten worden en de TVP kaders tot en met 2027 al zijn vastgesteld en er veel extra kosten mee gemoeid zijn (herwerk, instand houden team, etc). En verder vanwege de nog te houden aanbesteding, voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden: dat betekent dat de werkzaamheden niet binnen de geplande TVP kunnen plaatsvinden. De werkzaamheden zouden in dat geval later moeten worden uitgevoerd, hetgeen tijdgebonden kosten met zich mee zou brengen en de indienststelling niet gereed kan zijn voor het zomerseizoen van 2025.