Bijlage A
versie 16-06-2020

ON - Mogelijk (rest)gevolgen voor OG		
Risico	Oorzaken	Gevolgen
Er ontstaan onveilige situaties tijdens de uitvoering van werkzaamheden	1. Onvoorspelbaar gedrag van weggebruikers 2. Keuze voor een minder veilig verkeerssysteem 3. Drukte in het werkvak 4. In/uitrijden werkverkeer 5. 's nachts werken (slecht zicht)	1. Ongevallen 2. Imagoschade
Onveilige situaties op de weg (weggebruiker)	1. Onvoorspelbaar gedrag van weggebruikers 2. Verkeerssystemen niet duidelijk voor de weggebruiker 3. Verkeersmaatregelen niet conform richtlijn geplaatst	1. Ongevallen 2. Imagoschade
Stroefheid/remvertraging wordt niet gehaald	1. ON onervaren met nieuwe duurzame asfaltmengsels 2. Verkeerd en/of onjuist afstrooien	1. Onveilige situatie voor weggebruiker 2. Weg kan niet tijdig worden opengesteld 3. Extra kosten ON
Kosten van afvoer hoogovenslakken valt hoger uit dan voorzien	1. Acceptatietarief HO-slakken (schoon) hoger dan ingeschat, geen afzet mogelijkheid	1. Extra kosten ON
Uitvoering A32 duurt langer dan voorzien	1. Te veel onwerkbare dagen 2. Tegenvallers op het werk	1. Extra hinder voor de omgeving 2. Extra kosten ON, tankstation langer dicht
Kosten betonreparaties vallen hoger uit dan voorzien	1. ON maakt een verkeerde inschatting	1. Extra kosten ON
Conflicterende verkeersmaatregelen	1. Grote hoeveelheid werk 2. Raakvlakken met andere projecten niet goed geborgd 3. ON verdeeld het werk niet logisch in de tijd 4. Tijdelijke contracten vast onderhoud nog niet duidelijk bij aanbesteding GO 21	1. Mogelijk extra hinder 2. Imagoschade
ON onderschat ontwerpwerkzaamheden voertuigkeringen	1. Focus op asfaltwerkzaamheden 2. ON onderschat de hoeveelheid en complexiteit	1. Vertraging

Te grote restzetting verbredingsvakken (24, 27), waardoor reparaties benodigd zijn	1. restzetting verbreding middenberm 2. Mogelijk slechte grondslag	1. 60.000 m2 opbreken en opnieuw aanbr. Rijbaan 2. Extra kosten ON
Te weinig ruimte in de middenberm bij de A32	1. Verbreding richting de middenberm is ontwerptechnische niet passend te krijgen binnen de technische randvoorwaarden 2. Onnauwkeurige uitgangspunten (DTB klopt niet)	1. Te weinig ruimte voor borden en goten 2. Als er toch naar buiten verbreed moet worden brengt dit extra kosten ON met zich mee

ON - Geen mogelijk (rest)gevolgen voor OG		
Risico	Oorzaken	Gevolgen
Staat van de geleiderail is slechter dan voorzien	1. Geen goede inspectie uitgevoerd door ON	1. Extra kosten ON

OG - ON heeft invloed op de beheersing		
Risico	Oorzaken	Gevolgen
Geen draagvlak in de omgeving voor het afsluiten van de weg (A32)	1. Verkeerssysteem zorgt voor teveel oponthoud 2. Omgeving niet goed gehoord	1. Klachten 2. Sluipverkeer
Hoogovenslakken zijn vervuilder dan uit de monsters blijkt	1. Te weinig monsters genomen 2. Verschillende partijen hoogovenslakken zijn gebruikt	1. Extra kosten OG