lindhorst
HUISVESTINGSADVISEURS

| *Overall planning*

Project: Terschelling, VO-school
Datum: 19 mei 2025

CONCEPT

Omschrijving	jaar / maand	2026												2027												2028											
		mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Definitiefase																																					
1. -Startbijeenkomst		1.																																			
2. -Uitwerken onderwijsvisie					2.																																
3. -Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen (RFPvE)						3.																															
4. -Technisch Programma van Eisen (TPvE)						4.																															
5. -Opstellen kostenraming						5.																															
6. -Fasedocument/PKP en besluitvorming gemeente raad							6.																														
Voorlopig-, Definitief Ontwerp en Bestek																																					
7. -Selectie ontwerpteam - total engineering											7.																										
8. -Voorlopig Ontwerp (VO)												8.																									
9. -Fasedocument/PKP en besluitvorming													9.																								
10. -Definitief Ontwerp (DO)														10.																							
11. -Fasedocument/PKP en besluitvorming															11.																						
12. -Aanvraag omgevingsvergunning * o.b.v. de reguliere procedure																12.																						
13. -Technisch Ontwerp																	13.																				
Aanbesteden en gunnen (o.b.v. Niet Openbare - Europese aanbesteding)																																					
14. -Opstellen selectieleidraad																		14.																				
15. -Selectiefase aanbesteding																			15.																			
16. -Opstellen gunningsleidraad																			16.																			
17. -Gunningsfase aanbesteding																				17.																		
18. -Alcatel termijn voorlopige gunning																					18.																	
19. -Definitieve contractvorming (juridische aanneemovereenkomst)																					19.																	
Uitvoering, oplevering en nazorg																																					
20. -Bouwaansluiting NUTS gereed																					20.																	
21. -Sloop huidige gymzaal bebouwing (fase 1)																						21.																
22. -Uitvoering nieuw schoolgebouw VO; 12 maanden (fase 2)																							22.														
23. -Definitieve NUTS aansluiting gereed																								23.														
24. -Oplevering + ingebruikame en nazorg																									24.													
25. -Sloop resterende bebouwing, huidige school; n.t.b. (fase 3)																																				n.t.b.	25.
26. -Uitvoering nieuwe gymzaal; n.t.b (fase 4)																																				n.t.b.	26.
27. -Uitvoering nieuwbouw PO; n.t.b. (fase 5)																																				n.t.b.	27.
Inrichting																																					
28. -Inrichting binnen (planvorming)																																					
29. -Inrichting binnen (bestelling en levering n.t.b. ivm fasering)																																					
30. -Inrichting plein (n.t.b)																																					
Onderzoeken																																					
31. -Verkennend bodemonderzoek																																					
32. -Archeologisch onderzoek																																					
33. -Quick-scan natuur/ecologisch onderzoek																																					
34. -Stikstofberekening																																					