PLANNING 3 Wijkrenovaties Zuid	1-7-2024	2023	2024												2025												2026												2027				2028			
Onderwerp	**Wie verantwoordelijk**		Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Opdracht																																														
Aanbesteding voorbereiding	Gemeente																																													
Gunning voorbereiding	Gemeente																																													
Projectteamoverleg	Bureau\Gemeente																																													
Communicatie																																														
Emailnieuwsbrief	Gemeente																																													
Nutsbedrijven WML/Enexis renovatie 2023 - 2024	Gemeente																																													
Nutsbedrijven Vervangen 10kV leiding in 2026																																														
Start moment voorbereiding openbaar	Bureau\Gemeente																																													
Overleg stakeholders extern	Bureau																																													
Overleg omwonenden (klankborden)	Bureau																																													
Overleg stakeholders gemeente intern	Bureau																																													
Inspraak	Bureau																																													
Planvorming ingrepen onderhoud en inrichting																																														
Projectstap A																																														
1. Opstellen plankaders	Bureau																																													
Projectstap B																																														
2. Opstellen inspraakplan	Bureau																																													
3. Opstellen definitief plan	Bureau																																													
Projectstap C																																														
4. Opstellen uitvoeringscontract	Bureau																																													
5. Aanbesteding uitvoering	Bureau																																													
Gunning uitvoering	Gemeente																																													
Uitvoering werk	Aannemer\Gemeente																																													
Besluitvorming																																														
Besluitvorming plan																																														
Projectopdracht	Gemeente																																													
Aanvraag voorbereidingskrediet	Gemeente																																													
Projectstap A																																														
Plankaders - consultatie																																														
Opstellen voorstel consultatie commissie plankaders	Bureau\Gemeente																																													
B&W-voorstel consultatie commissie plankaders	Gemeente																																													
Consultatie bestuur (B&W/commissie RU) plankaders	Bureau\Gemeente																																													
Plankaders - voorstel																																														
Opstellen voorstel plankaders	Bureau\Gemeente																																													
Besluit B&W plankaders	Gemeente																																													
Besluit Raad plankaders	Gemeente																																													
Projectstap B																																														
Inspraakplan																																														
Opstellen voorstel inspraakplan	Bureau\Gemeente																																													
Indienen voorstel inspraakplan	Gemeente																																													
Besluit B&W inspraakplan	Gemeente																																													
3 Wijken zuid in Begroting 2027																																														
Bepalen defintieve investeringen 3 Wijken zuid	Bureau\Gemeente																																													
Indienen cijfers begroting 2027	Gemeente																																													
Besluit Kadernota Begroting 2027	Gemeente																																													
Besluit vaststellen Begroting 2027	Gemeente																																													
Definitief plan/uitvoeringskrediet 3WZ																																														
Opstellen voorstel definitief plan/uitvoeringskrediet	Gemeente\Bureau																																													
Indienen voorstel definitief plan/uitvoeringskrediet	Gemeente																																													
B&W besluit definitief plan/uitvoeringskrediet	Gemeente																																													
Raadsbesluit definitief plan/uitvoeringskrediet	Gemeente																																													
Projectstap C																																														
Aanbestedingsbesluiten																																														
Voorbereiding aanbestedingsbesluit uitvoering	Bureau\Gemeente																																													
Besluit aanbesteding uitvoering	Gemeente																																													
Onderwerp	**Wie verantwoordelijk**		Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
PLANNING 3 Wijken Zuid	**1-7-2024**	**2023**	**2024**												**2025**												**2026**												**2027**				**2028**			

Begrippenlijst planning

Plankaders	Inhoudelijke kaders waarbinnen ingrepen onderhoud en inrichting bepaald worden
Inspraakplan	Totaal plan van ingrepen onderhoud en inrichting geschikt voor inspraak door derden
Definitief plan/uitvoeringskrediet	Definitief plan van ingrepen onderhoud en inrichting op basis inspraakplan en inspraakreacties passend binnen de financiële kaders
Uitvoeringsplan	Definitief plan omgezet in een contract geschikt voor aanbesteding en uitvoering ingrepen onderhoud en inrichting