Projectplanning Vernieuwing Kamp Westerbork

van Simon en Bas
aan intern
versie 1.1
datum 6-mei-25
status werkdocument

fase: FASE 1 | FASE 2
jaar: 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
kwartaal: Q2 Q3 Q4 | Q1 Q2 Q3 Q4 | Q1 Q2 Q3 Q4 | Q1 Q2 Q3 Q4 | Q1 Q2 Q3 Q4
maand: april mei juni juli augustus september okotober november december | januari februari maart april mei juni 7 8 9 10 11 12 | 1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Q1 Q2 Q3 Q4 | Q1 Q2 Q3 Q4
week: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Expositie (inhoud)		
A1. Kampterrein en Commadantswoning		PROGRAMMA VAN EISEN | ONTWERP | REALISATIE
A1. 1	Interne bijeenkomsten	9
A1. 2	Registratie/theaterbarak (fysiek vloerveld)	Christel concept … defintief
A1. 3	Strafbarak (fysiek)	Christel concept … defintief
A1. 4	Ziekenhuisbarak (landschap)	Christel concept … defintief
A1. 5	Weeshuisbarak (landschap)	Christel concept … defintief
A1. 6	Werkbarak (fysiek)	Christel concept … defintief
A1. 7	Kort gevangenschap (fysiek)	Christel … defintief
A1. 8	Wagon	Christel … defintief
A1. 9	Lang gevangenschap (fysiek vloerveld)	Christel … defintief
A1. 10	Wachttorens	Christel … defintief
A1. 11	Commadantswoning	Christel … defintief
A1. 12	Schattenbergzone (fysiek)	
B1. Herhinneringslaan en mobiliteit		PROGRAMMA VAN EISEN | ONTWERP | REALISATIE
B1. 1	Namenmonument transporten	
C1. Museum		PROGRAMMA VAN EISEN | CONTRACT EN UO | REALISATIE
C1. 1	Basisexpositie Kamp Westerbork	Gerdien … concept
C1. 2	Basisexspositie Schattenberg	
C1. 3	Basis expositie overige bewoningsperioden	
C1. 4	Educatie	
C1. 5	Onderzoek	
Ontwerp (vorm)		
A2. Kampterrein en Commadantswoning		ONTWERP
A2. 1	Ontwerpteams inhoud / techniek / EMC	30 28 9
A2. 2	Terrein (paden, randen, wachttorens)	
A2. 3	Terrein (natuurlijke barakvelden)	velden landschap
A2. 4	Terrein (maquette, nummers, info)	
A2. 5	Terrein (102.000 stenen)	
A2. 6	Commadantswoning	voorlopig ontwerp … defintief
A2. 7	Fysieke baraken Kamp Westerbork	straf werk
A2. 8	Fysieke vloervelden Kamp Westerbork	registratie
A2. 9	Fysieke barakken Schattenbergzone	
B2. Herhinneringslaan en mobiliteit		ONTWERP
B2. 1	Namenmonument transporten / tekens	voorlopig ontwerp
B2. 2	Route gemotoriseerd / shuttel / haltes	voorlopig ontwerp
B2. 3	Paden / slagboom	
B2. 4	Fietsparkeren Kampterrein	
C2. Museum		ONTWERP
Communicatie en Participatie		
Planologie		
A4. Kampterrein en Commadantswoning		
A4. 1	Natuurvergunning — 26 wk	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A4. 2	Tekening werkaamheden — Anne Marie	defintief ontwerp
A4. 3	Rapportage onderzoeken en compensatie — Janien	
A4. 4	Motivering — Rene	
A4. 5	Instemmingsbrief SBB — Simon	
A4. 6	Begroting en besluitvorming RvT — Simon	
A4. 7	BOPA Commadantswoning — 26 wk	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A4. 8	Ontwerp — Lisette	voorlopig ontwerp … definitief
A4. 9	EMC — Rienk	plan van aanpak
A4. 10	Conserveringsplan — Wijtze	concept … defintief
A4. 11	Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en RCE — Lisette	10 19
A4. 12	Flora en founa — Janien	
A4. 13	PVE archelogie — Alco	
A4. 14	Motivering en overige onderzoeken — Rene	
A4. 15	Instemmingsbrief SBB en Astron — Simon	
A4. 16	Begroting en besluitvorming RvT — Simon	
A4. 17	Omgevingsvergunning Kampterrein — 6 + 8 wk	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A4. 18	Ontwerp — Lisette	voorlopig ontwerp … definitief
A4. 19	EMC — Rienk	plan van aanpak
A4. 20	Commissie Ruimtelijk Kwaliteit (en RCE) — Lisette	10 19
A4. 21	Flora en founa — Janien	
A4. 22	PVE archelogie — Alco	proefsleuven
A4. 23	Motivering en overige onderzoeken — Rene	
A4. 24	Instemmingsbrief SBB en Astron — Simon	
A4. 25	Begroting en besluitvorming RvT — Simon	
B4. Herdenklaan, nieuwe route en parkeerplaats		OMGEVINGSPLAN | VERGUNNING
C4. Museum		OMGEVINGSPLAN | VERGUNNING
Realisatie		
A5. Kampterrein en Commadantswoning		BOUWTEAM | CONTR. | UO | REALISATIE
A5. 1	Mitigerende maatregelen / compensatie	
A5. 2	Pilot maaien barakvelden	maaien maaien maaien
A5. 3	Kappen en snoeionderhoud	kappen
A5. 4	Aanbesteding bouwteamaannemer	
A5. 5	Technisch Ontwerp Commadantswoning	
A5. 6	Technisch Ontwerp Kampterrein	
A5. 7	Begroting en besluitvorming RvT	
A5. 8	Aanneemovereenkomst	
A5. 9	Werkvoorbereiding	
A5. 10	Archelogie	
A5. 11	Uitvoering	
A5. 12	Inrichting	
A5. 13	Testen	
A5. 14	Opening Kamp Westerbork / Schattenberg	12
B5. Herdenklaan, nieuwe route en parkeerplaats		BOUWTEAM | CONTRACT EN UITVOERINGSGEREED ONTWERP | REALISATIE
B5. 1	Route gemotoriseerd en Herdenklaan	
B5. 2	Parkeerplaats	
C5. Museum		TIJDELIJK | REALISATIE