Gemeente Amsterdam

Amstelkwartier 1e fase
Indicatieve planning* tender Blok 1

*Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend

Activi ID	Activity Name	Start	Finish
	Amstelkwartier 1e fase_Blok 1	20-Nov-15	29-May-20
	Tender	20-Nov-15	01-Sep-17
	Start inschrijvingstermijn voorselectie fase A	20-Nov-15*	
	Uiterste moment tot het stellen van vragen		08-Jan-16*
	Vraag/antwoorddocument gereed en online		22-Jan-16*
	Uiterste datum inschrijving voorselectie fase A		05-Feb-16*
	Berichtgeving aan inschrijvers over uitslag voorselectie fase A op www.tenderned.nl		17-Feb-16*
	Persoonlijke toelichting door geselecteerde inschrijvers voorselectie fase A	07-Mar-16*	11-Mar-16
	Berichtgeving aan inschrijvers over uitslag voorselectie fase B op www. tenderned.nl		18-Mar-16*
	Start definitieve selectie		01-Apr-16*
	Uiterste moment tot het stellen van vragen		14-Apr-16*
	Uiterste moment vraag/antwoorddocument gereed en online		29-Apr-16*
	Sluitingsdatum definitieve selectie		27-May-16*
	Presentatie inschrijvers fase B tbv definitieve selectie	06-Jun-16*	10-Jun-16
	Berichtgeving aan inschrijvers fase B over uitslag definitieve selectie		17-Jun-16*
	Ondertekening optiecontract blok 1		01-Jul-16
	Uiterste moment verzilveren optie blok 1 (<14 mnden na afsluiten optieovereenkomst)		01-Sep-17
	Bouwrijpmaken	01-Dec-17	01-Dec-17
	Uiterste moment opleveren+overdracht bouwrijp terrein, juridische en feitelijke levering grond		01-Dec-17
	Ontwerptraject	30-Jun-17	15-Sep-17
	Uiterste datum aanleveren DO ter toets aan gemeente(<12 mnden na ondertekening)		30-Jun-17
	Uitslag DO toets door gemeente		11-Aug-17
	Uiterste datum aanpassen DO o.b.v. DO toets door gemeente		15-Sep-17
	Vergunningen en procedures bouwende partij	15-Sep-17	15-Sep-17
	Uiterste moment indienen omgevingsvergunning blok 1 (uit. 14 mnden na optieovereenkomst)		15-Sep-17
	Erfpachtcontract	01-Sep-17	01-Dec-17
	Uiterste moment acceptatie erfpachtaanbieding		01-Sep-17
	Uiterste moment levering grond (uiterlijke jur+econ. levering< 3 mnden na accept. erfpacht)		01-Dec-17
	NIEUWBOUW	05-Mar-18	29-May-20
	Uiterste moment start bouw blok 1 (<6 maanden na acceptatie erfpachtaanbieding)	05-Mar-18	
	Uiterste moment oplevering gebouw (<30 mnden na ingangsdatum erfpachtrecht)		29-May-20